



Descrição do Orçamento
Reforma da Escola São Matheus - Vila Tatajubinha

Bancos Utilizados
SINAPI - 01/2018 - PA
SEDOP - 09/2017 - PA

B.D.I.
24,88%

Encargos Sociais
Não Desonerada

Cronograma Físico-Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS |
|------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Serviços Preliminares | 100,00% 2.446,80 | 100,00% 2.446,80 | |
| 7 | Cobertura Revisão | 100,00% 5.414,71 | 100,00% 5.414,71 | |
| 9 | Forro | 100,00% 4.139,52 | 50,00% 2.069,76 | 50,00% 2.069,76 |
| 10 | Piso Sala, Cozinha e Circ. | 100,00% 9.573,12 | 50,00% 4.786,56 | 50,00% 4.786,56 |
| 11 | Revestimento Cozinha | 100,00% 2.285,24 | 50,00% 1.142,62 | 50,00% 1.142,62 |
| 12 | Pintura | 100,00% 5.541,83 | | 100,00% 5.541,83 |
| 13 | Instalações Hidrossanitárias Banheiro Novo e Cozinha | 100,00% 477,30 | | 100,00% 477,30 |
| 14 | Instalações Elétricas Banheiro Novo, Sala e Cozinha | 100,00% 541,87 | | 100,00% 541,87 |
| 15 | Muro e Portão | 100,00% 35.790,20 | 50,00% 17.895,10 | 50,00% 17.895,10 |
| 16 | Serviços Finais | 100,00% 850,50 | | 100,00% 850,50 |
| 17 | Administração Local | 100,00% 3.787,61 | 50,00% 1.893,81 | 50,00% 1.893,81 |
| | | Porcentagem Mensal | 50,32% | 49,68% |
| | | Custo Mensal | 35.649,36 | 35.199,35 |
| | | Porcentagem Acumulada | 50,32 | 100,00 |
| | | Custo Acumulado | 35.649,35 | 70.848,70 |

Total sem BDI R\$ 56.733,07
Total do BDI R\$ 14.115,63
Total Geral R\$ 70.848,70