



### Descrição do Orçamento

Reforma e Ampliação da Escola Severino Simplicio - Vila Trapiche

### Bancos Utilizados

SINAPI - 01/2018 - PA  
SEDOP - 09/2017 - PA

### B.D.I.

24,88%

### Encargos Sociais

Não Desonerada

### Cronograma Físico-Financeiro

| Item | Descrição                                  | Total Por Etapa      | 30 DIAS             | 60 DIAS            | 90 DIAS             |
|------|--|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1    | Serviços Preliminares                      | 100,00%<br>2.446,80  | 100,00%<br>2.446,80 |                    |                     |
| 2    | Movimento de Terra para Fundação           | 100,00%<br>274,33    | 100,00%<br>274,33   |                    |                     |
| 3    | Fundação                                   | 100,00%<br>3.955,76  | 100,00%<br>3.955,76 |                    |                     |
| 4    | Superestrutura                             | 100,00%<br>1.095,46  | 100,00%<br>1.095,46 |                    |                     |
| 5    | Alvenaria                                  | 100,00%<br>2.190,96  | 100,00%<br>2.190,96 |                    |                     |
| 6    | Esquadrias                                 | 100,00%<br>2.235,39  |                     |                    | 100,00%<br>2.235,39 |
| 7    | Cobertura Revisão                          | 100,00%<br>1.124,10  | 100,00%<br>1.124,10 |                    |                     |
| 8    | Cobertura Nova                             | 100,00%<br>3.163,52  |                     | 50,00%<br>1.581,76 | 50,00%<br>1.581,76  |
| 9    | Forro                                      | 100,00%<br>5.009,68  | 50,00%<br>2.504,84  | 50,00%<br>2.504,84 |                     |
| 10   | Pisos Banheiro Novo, Sala, Cozinha e Circ. | 100,00%<br>12.734,01 |                     | 50,00%<br>6.367,01 | 50,00%<br>6.367,01  |
| 11   | Revestimento Banheiro Novo e Cozinha       | 100,00%<br>9.570,00  |                     | 50,00%<br>4.785,00 | 50,00%<br>4.785,00  |
| 12   | Pintura                                    | 100,00%<br>8.333,21  |                     |                    | 100,00%<br>8.333,21 |
| 13   | Instalações Hidrossanitárias               | 100,00%<br>4.804,66  |                     |                    | 100,00%<br>4.804,66 |
| 14   | Instalações Elétricas                      | 100,00%<br>3.584,09  |                     |                    | 100,00%<br>3.584,09 |

|    |                              |           |                              |           |            |
|----|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|------------|
| 15 | Louças , Acessórios e Metais | 100,00%   |                              |           | 100,00%    |
|    |                              | 2.336,01  |                              |           | 2.336,01   |
| 16 | Serviços Complementares      | 100,00%   |                              |           | 100,00%    |
|    |                              | 2.634,48  |                              |           | 2.634,48   |
| 17 | Muro e Portão                | 100,00%   | 40,00%                       | 40,00%    | 20,00%     |
|    |                              | 38.452,71 | 15.381,08                    | 15.381,08 | 7.690,54   |
| 18 | Serviços Finais              | 100,00%   |                              |           | 100,00%    |
|    |                              | 850,50    |                              |           | 850,50     |
| 19 | Administração Local          | 100,00%   | 30,00%                       | 35,00%    | 35,00%     |
|    |                              | 4.545,13  | 1.363,54                     | 1.590,80  | 1.590,80   |
|    |                              |           | <b>Porcentagem Mensal</b>    |           |            |
|    |                              |           | 27,75%                       | 29,46%    | 42,80%     |
|    |                              |           | <b>Custo Mensal</b>          |           |            |
|    |                              |           | 30.336,87                    | 32.210,48 | 46.793,44  |
|    |                              |           | <b>Porcentagem Acumulada</b> |           |            |
|    |                              |           | 27,75                        | 57,20     | 100,00     |
|    |                              |           | <b>Custo Acumulado</b>       |           |            |
|    |                              |           | 30.336,87                    | 62.547,35 | 109.340,80 |

Total sem BDI R\$ 87.555,82

Total do BDI R\$ 21.784,98

Total Geral R\$ 109.340,80