



Descrição do Orçamento

Reforma da Escola Pedro Alvares Cabral - Vila Bom Futuro

Bancos Utilizados

SINAPI - 01/2018 - PA
 SEDOP - 09/2017 - PA

B.D.I.

24,88%

Encargos Sociais

Não Desonerada

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	Serviços Preliminares	100,00% 2.446,80	100,00% 2.446,80		
2	Cobertura Nova	100,00% 32.100,81	50,00% 16.050,41	50,00% 16.050,41	
3	Cobertura - Revisão	100,00% 30.129,16	30,00% 9.038,75	30,00% 9.038,75	40,00% 12.051,66
4	Forro	100,00% 2.729,50		100,00% 2.729,50	
5	Impermeabilização	100,00% 1.246,75		100,00% 1.246,75	
6	Revestimento Interno e Externo	100,00% 24.450,36	80,00% 19.560,29	20,00% 4.890,07	
7	Pisos	100,00% 23.998,14	50,00% 11.999,07	50,00% 11.999,07	
8	Pintura Nova	100,00% 16.838,22		50,00% 8.419,11	50,00% 8.419,11
9	Pintura - Revisão	100,00% 46.390,19	30,00% 13.917,06	30,00% 13.917,06	40,00% 18.556,08
10	Instalações Hidrossanitárias	100,00% 2.386,50			100,00% 2.386,50
11	Instalações Elétricas	100,00% 8.964,24			100,00% 8.964,24
12	Serviços Complementares	100,00% 1.747,39			100,00% 1.747,39

13	Esquadria	100,00%			100,00%
		3.847,24			3.847,24
14	Serviços Finais	100,00%			100,00%
		3.685,50			3.685,50
15	Administração Local	100,00%	35,00%	35,00%	30,00%
		11.968,85	4.189,10	4.189,10	3.590,66
			Porcentagem Mensal		
			36,26%	34,04%	29,70%
			Custo Mensal		
			77.201,47	72.479,81	63.248,38
			Porcentagem Acumulada		
			36,26	70,30	100,00
			Custo Acumulado		
			77.201,46	149.681,27	212.929,65

Total sem BDI	R\$ 170.505,33
Total do BDI	R\$ 42.424,32
Total Geral	R\$ 212.929,65

Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte