



Descrição do Orçamento

Reforma e Ampliação da Escola DomPedro I - Vila Castanhalzinho

Bancos Utilizados

SINAPI - 01/2018 - PA
SEDOP - 09/2017 - PA

B.D.I.

24,88%

Encargos Sociais

Não Desonerada

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	Serviços Preliminares	100,00% 2.446,80	100,00% 2.446,80		
2	Movimento de Terra para Fundação	100,00% 274,33	100,00% 274,33		
3	Fundação	100,00% 3.955,76	100,00% 3.955,76		
4	Superestrutura	100,00% 1.095,46	50,00% 547,73	50,00% 547,73	
5	Alvenaria	100,00% 2.519,63		50,00% 1.259,82	50,00% 1.259,82
6	Esquadrias	100,00% 2.235,39			100,00% 2.235,39
7	Cobertura Revisão	100,00% 6.374,06		50,00% 3.187,03	50,00% 3.187,03
8	Cobertura Nova Banheiro	100,00% 3.674,20		50,00% 1.837,10	50,00% 1.837,10
9	Forro	100,00% 4.507,53			100,00% 4.507,53
10	Pisos Banheiro Novo, Sala, Cozinha e Circ.	100,00% 11.161,42		50,00% 5.580,71	50,00% 5.580,71
11	Revestimento Banheiro Novo e Cozinha	100,00% 9.690,36		50,00% 4.845,18	50,00% 4.845,18
12	Pintura	100,00% 6.886,23			100,00% 6.886,23
13	Instalações Hidrossanitárias Banheiro Novo e Cozinha	100,00% 5.281,96		50,00% 2.640,98	50,00% 2.640,98
14	Instalações Elétricas Banheiro Novo, Sala e Cozinha	100,00% 4.203,37		50,00% 2.101,69	50,00% 2.101,69
15	Louças , Acessórios e Metais	100,00% 2.336,01			100,00% 2.336,01

16	Serviços Complementares	100,00%		50,00%	50,00%
		3.434,54		1.717,27	1.717,27
17	Muro e Portão	100,00%	60,00%	20,00%	20,00%
		37.115,69	22.269,41	7.423,14	7.423,14
18	Serviços Finais	100,00%			100,00%
		850,50			850,50
19	Administração Local	100,00%	35,00%	35,00%	30,00%
		4.545,13	1.590,80	1.590,80	1.363,54
			Porcentagem Mensal	27,61%	29,07%
			Custo Mensal	31.084,83	32.731,43
			Porcentagem Acumulada	27,61	56,68
			Custo Acumulado	31.084,82	63.816,26
					112.588,37

Total sem BDI R\$ 90.156,76
Total do BDI R\$ 22.431,61
Total Geral R\$ 112.588,37