

Obra: Reforma e Ampliação da Escola Severino Simplicio							TOTAL
Planejamento - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	
1	Serviços Preliminares	2.446,47		100,00%			100%
				2.446,47	-	-	R\$ 2.446,47
2	Movimento de Terra para Fundação	274,26		100,00%			100%
				274,26	-	-	R\$ 274,26
3	Fundação	3.953,55		100%			100%
				3.953,55	-	-	R\$ 3.953,55
4	Superestrutura	1.094,90		100%			100%
				1.094,90	-	-	R\$ 1.094,90
5	Alvenaria	2.173,10		100%			100%
				2.173,10	-	-	R\$ 2.173,10
6	Esquadrias	2.234,18			0%	100%	100%
				-	-	2.234,18	R\$ 2.234,18
7	Cobertura Revisão	1.118,11		100%			100%
				1.118,11	-	-	R\$ 1.118,11
8	Cobertura Nova	3.154,50			50%	50%	100%
				-	1.577,25	1.577,25	R\$ 3.154,50
9	Forro	5.006,07		50%	50%		100%
				2.503,03	2.503,03	-	R\$ 5.006,07
10	Pisos Banheiro Novo, Sala, Cozinha e Circ.	12.716,78			50,00%	50,00%	100%
				-	6.358,39	6.358,39	R\$ 12.716,78
11	Revestimento Banheiro Novo e Cozinha	9.557,10			50,00%	50,00%	100%
				-	4.778,55	4.778,55	R\$ 9.557,10
12	Pintura	8.323,48				100,00%	100%
				-	-	8.323,48	R\$ 8.323,48
13	Instalações Hidrossanitárias	4.802,46				100,00%	100%
				-	-	4.802,46	R\$ 4.802,46
14	Instalações Elétricas	3.580,61				100,00%	100%
				-	-	3.580,61	R\$ 3.580,61
15	Louças , Acessórios e Metais	2.334,99				100,00%	100%
				-	-	2.334,99	R\$ 2.334,99
16	Serviços Complementares	2.633,41				100,00%	100%
				-	-	2.633,41	R\$ 2.633,41
17	Muro e Portão	38.419,27		40,00%	40,00%	20,00%	100%
				15.367,71	15.367,71	7.683,85	R\$ 38.419,27
18	Serviços Finais	848,56		0,00%	0,00%	100,00%	100%
				-	-	848,56	R\$ 848,56
19	Administração Local	4.545,13		30%	35%	35%	100%
				1.363,54	1.590,80	1.590,80	R\$ 4.545,13
Valores totais		<b>109.216,93</b>	<b>0,00%</b>	30.294,67	32.175,73	46.746,53	
ACUMULADOS				30.294,67	62.470,40	109.216,93	<b>R\$ 109.216,93</b>
				27,74%	29,46%	42,80%	
				27,74%	57,20%	100,00%	