

Obra: Reforma e Ampliação da Pedro A. Cabral							TOTAL
Planejamento - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	
1	Serviços Preliminares	2.446,55		100,00%			100%
				2.446,55	-	-	R\$ 2.446,55
2	Cobertura Nova	32.009,35		50,00%	50,00%		100%
				16.004,68	16.004,68	-	R\$ 32.009,35
3	Cobertura - Revisão	30.061,02		30%	30%	40%	100%
				9.018,31	9.018,31	12.024,41	R\$ 30.061,02
4	Forro	2.727,54		0%	100,00%		100%
				-	2.727,54	-	R\$ 2.727,54
5	Impermeabilização	1.242,52		0%	100%		100%
				-	1.242,52	-	R\$ 1.242,52
6	Revestimento Interno e Externo	24.435,64		80%	20%		100%
				19.548,51	4.887,13	-	R\$ 24.435,64
7	Pisos	23.978,85		50%	50%		100%
				11.989,43	11.989,43	-	R\$ 23.978,85
8	Pintura Nova	16.818,57			50%	50%	100%
				-	8.409,28	8.409,28	R\$ 16.818,57
9	Pintura - Revisão	46.347,94		30%	30%	40%	100%
				13.904,38	13.904,38	18.539,18	R\$ 46.347,94
10	Instalações Hidrossanitárias	2.385,58				100,00%	100%
				-	-	2.385,58	R\$ 2.385,58
11	Instalações Elétricas	8.951,80				100,00%	100%
				-	-	8.951,80	R\$ 8.951,80
12	Serviços Complementares	1.746,98				100,00%	100%
				-	-	1.746,98	R\$ 1.746,98
13	Esquadria	3.846,06			0,00%	100,00%	100%
				-	-	3.846,06	R\$ 3.846,06
14	Serviços Finais	3.677,09			0,00%	100,00%	100%
				-	-	3.677,09	R\$ 3.677,09
15	Administração Local	11.968,80		35,00%	35,00%	30,00%	100%
				4.189,08	4.189,08	3.590,64	R\$ 11.968,80
Valores totais		212.644,29	0,00%	77.100,93	72.372,34	63.171,02	
ACUMULADOS				77.100,93	149.473,27	212.644,29	R\$ 212.644,29
				36,26%	34,03%	29,71%	
				36,26%	70,29%	100,00%	