

Obra: Reforma e Ampliação da Escola Janio							TOTAL
Planejamento - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	
1	Serviços Preliminares	2.446,47		100,00%			100%
				2.446,47	-	-	R\$ 2.446,47
2	Movimento de Terra para Fundação	274,26		100,00%			100%
				274,26	-	-	R\$ 274,26
3	Fundação	3.953,11		100%			100%
				3.953,11	-	-	R\$ 3.953,11
4	Superestrutura	1.094,76		100%			100%
				1.094,76	-	-	R\$ 1.094,76
5	Alvenaria	2.173,10			50%	50%	100%
				-	1.086,55	1.086,55	R\$ 2.173,10
6	Esquadrias Banheiros Novos, Salas , Cozinha e Adm.	6.105,39			60%	40%	100%
				-	3.663,23	2.442,16	R\$ 6.105,39
7	Cobertura Revisão	12.038,36		100%	0%		100%
				12.038,36	-	-	R\$ 12.038,36
8	Cobertura Nova	3.154,50			50%	50%	100%
				-	1.577,25	1.577,25	R\$ 3.154,50
9	Forro Geral	9.350,63			50%	50%	100%
				-	4.675,32	4.675,32	R\$ 9.350,63
10	Pavimentação Banheiros Novos, Sala, Cozinha, Circ. e A	20.869,13			50%	50%	100%
				-	10.434,56	10.434,56	R\$ 20.869,13
11	Revestimento Banheiro Novo e Cozinha	8.590,04			50%	50%	100%
				-	4.295,02	4.295,02	R\$ 8.590,04
12	Pintura	14.708,92			50%	50%	100%
				-	7.354,46	7.354,46	R\$ 14.708,92
13	Instalações Hidrossanitárias	5.756,29			50%	50%	100%
				-	2.878,15	2.878,15	R\$ 5.756,29
14	Instalações Elétricas	2.624,43			50%	50%	100%
				-	1.312,21	1.312,21	R\$ 2.624,43
15	Louças , Acessórios e Metais	2.334,79				100,00%	100%
				-	-	2.334,79	R\$ 2.334,79
16	Serviços Complementares	2.633,23				100,00%	100%
				-	-	2.633,23	R\$ 2.633,23
17	Muro e Portão	50.656,13		40,00%	40,00%	20,00%	100%
				20.262,45	20.262,45	10.131,23	R\$ 50.656,13
18	Serviços Finais	1.470,84		0,00%	0,00%	100,00%	100%
				-	-	1.470,84	R\$ 1.470,84
19	Administração Local	6.060,15		35%	35%	30%	100%
				2.121,05	2.121,05	1.818,05	R\$ 6.060,15
Valores totais		156.294,54	0,00%	42.190,47	59.660,26	54.443,80	
ACUMULADOS				42.190,47	101.850,73	156.294,54	R\$ 156.294,54
				26,99%	38,17%	34,83%	
				26,99%	65,17%	100,00%	