

Obra: Reforma da Escola Dom Pedro							TOTAL
Planejamento - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LOTE IV							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	
1	Serviços Preliminares	2.446,47		100,00%			100%
				2.446,47	-	-	R\$ 2.446,47
2	Movimento de Terra para Fundação	274,26		100,00%			100%
				274,26	-	-	R\$ 274,26
3	Fundação	3.953,11		100%			100%
				3.953,11	-	-	R\$ 3.953,11
4	Superestrutura	1.094,76		50%	50%		100%
				547,38	547,38	-	R\$ 1.094,76
5	Alvenaria	2.499,09			50%	50%	100%
				-	1.249,55	1.249,55	R\$ 2.499,09
6	Esquadrias	2.233,87				100%	100%
				-	-	2.233,87	R\$ 2.233,87
7	Cobertura Revisão	6.358,25			50%	50%	100%
				-	3.179,12	3.179,12	R\$ 6.358,25
8	Cobertura Nova Banheiro	3.663,72			50%	50%	100%
				-	1.831,86	1.831,86	R\$ 3.663,72
9	Forro	4.503,61				100%	100%
				-	-	4.503,61	R\$ 4.503,61
10	Pisos Banheiro Novo, Sala, Cozinha e Circ.	11.146,34			50,00%	50,00%	100%
				-	5.573,17	5.573,17	R\$ 11.146,34
11	Revestimento Banheiro Novo e Cozinha	9.675,90			50,00%	50,00%	100%
				-	4.837,95	4.837,95	R\$ 9.675,90
12	Pintura	6.878,33				100,00%	100%
				-	-	6.878,33	R\$ 6.878,33
13	Instalações Hidrossanitárias Banheiro Novo e Cozinha	5.279,38			50,00%	50,00%	100%
				-	2.639,69	2.639,69	R\$ 5.279,38
14	Instalações Elétricas Banheiro Novo, Sala e Cozinha	4.198,52			50,00%	50,00%	100%
				-	2.099,26	2.099,26	R\$ 4.198,52
15	Louças , Acessórios e Metais	2.334,79				100,00%	100%
				-	-	2.334,79	R\$ 2.334,79
16	Serviços Complementares	3.432,94			50,00%	50,00%	100%
				-	1.716,47	1.716,47	R\$ 3.432,94
17	Muro e Portão	37.086,40		60,00%	20,00%	20,00%	100%
				22.251,84	7.417,28	7.417,28	R\$ 37.086,40
18	Serviços Finais	848,56				100,00%	100%
				-	-	848,56	R\$ 848,56
19	Administração Local	4.545,13		35%	35%	30%	100%
				1.590,80	1.590,80	1.363,54	R\$ 4.545,13
Valores totais		<b>112.453,43</b>	<b>0,00%</b>	31.063,86	32.682,52	48.707,05	
ACUMULADOS				31.063,86	63.746,38	112.453,43	<b>R\$ 112.453,43</b>
				27,62%	29,06%	43,31%	
				27,62%	56,69%	100,00%	