

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS EM

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - DESONERADO**

ITEM	DESCRIÇÃO	%	1º MÊS	2º MÊS	TOTAL
			30 dias	30 dias	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,65%	50,00%	50,00%	R\$ 46.779,52
			R\$23.389,76	R\$23.389,76	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,68%	100%		R\$ 19.170,24
			R\$19.170,24		
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,51%	50%	50%	R\$ 14.505,93
			R\$7.252,97	R\$7.252,97	
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	17,70%	90,00%	10,00%	R\$ 501.470,00
			R\$451.323,00	R\$50.147,00	
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	22,65%	40,00%	60,00%	R\$ 641.808,96
			R\$256.723,58	R\$385.085,38	
6	URBANISMO DO PASSEIO	27,77%	40,00%	60,00%	R\$ 786.890,73
			R\$314.756,29	R\$472.134,44	
7	PAVIMENTAÇÃO	28,71%	50,00%	50,00%	R\$ 813.639,82
			R\$406.819,91	R\$406.819,91	
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,33%		100,00%	R\$ 9.340,00
				R\$ 9.340,00	
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		R\$1.479.435,76	R\$1.354.169,45	<b>R\$ 2.833.605,20</b>
	<b>PERCENTUAL SIMPLES (%)</b>		52,21%	47,79%	<b>100,00%</b>
	<b>ACUMULADO NO MÊS (R\$)</b>		R\$1.479.435,76	R\$2.833.605,21	
	<b>PERCENTUAL ACUMULADO</b>		52,21%	100,00%	

Assinado de  
 forma digital por  
 ALAN DA SILVA  
 ARAUJO:890664  
 72200  
 Dados:  
 2022.01.31  
 17:09:58 -03'00'