



CONSTRUTORA CONCÓRDIA RAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 04 PONTES EM CONCRETO EM GARRAFÃO DO NORTE, SERVIÇOS REMANESCENTES

LOCAL: RUAS CARLOS GOMES (10,00 x 8,60 x 3,00m), FERNANDO GUILHON (10,00 x 6,00 x 3,00m), LUIS EDUARDO MAGALHÃES (10,00 x 6,00 x 3,00m) E GETÚLIO VARGAS (20,00 x 6,00 x 4,00m) Município de Garrafão do Norte/Pará

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	DIAS							
			VALOR / 15 DIAS	15	30	45	60	75	90	
1	SERVIÇOS GERAIS	19.090,71	1,11%	100,00%						
				19.090,71	-	-	-	-	-	-
2	CARLOS GOMES (10,00 x 8,60 x 3,00m)									
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	64.750,50	3,75%	100,00%						
				64.750,50	-	-	-	-	-	-
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	163.132,35	9,45%	100,00%						
				163.132,35	-	-	-	-	-	-
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES	10.645,23	0,62%		100,00%					
				-	10.645,23	-	-	-	-	-
2.7	SERVIÇOS FINAIS	7.575,09	0,44%		100,00%					
				-	7.575,09	-	-	-	-	-
3	FERNANDO GUILHON (10,00 x 6,00 x 3,00m)									
3.1	SERVIÇOS INICIAIS	40.096,77	2,32%	20,00%	80,00%					
				8.019,35	32.077,41	-	-	-	-	-
3.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	29.272,15	1,70%	20,00%	80,00%					
				5.854,43	23.417,72	-	-	-	-	-
3.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	122.257,15	7,08%		25,00%	75,00%				
				-	30.564,29	91.692,86	-	-	-	-
3.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	74.178,49	4,30%		20,00%	80,00%				
				-	14.835,70	59.342,80	-	-	-	-
3.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	116.910,26	6,77%		20,00%	80,00%				
				-	23.382,05	93.528,21	-	-	-	-
3.6	SERVIÇOS AUXILIARES	10.645,23	0,62%			100,00%				
				-	-	10.645,23	-	-	-	-
3.7	SERVIÇOS FINAIS	7.575,09	0,44%			100,00%				
				-	-	7.575,09	-	-	-	-



CONSTRUTORA CONCÓRDIA R A S

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 04 PONTES EM CONCRETO EM GARRAFÃO DO NORTE, SERVIÇOS REMANESCENTES

LOCAL: RUAS CARLOS GOMES (10,00 x 8,60 x 3,00m), FERNANDO GUILHON (10,00 x 6,00 x 3,00m), LUIS EDUARDO MAGALHÃES (10,00 x 6,00 x 3,00m) E GETÚLIO VARGAS (20,00 x 6,00 x 4,00m) Município de Garrafão do Norte/Pará

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	DIAS						
			VALOR / 15 DIAS	15	30	45	60	75	90
4	LUIS EDUARDO MAGALHÃES (10,00 x 6,00 x 3,00m)								
4.1	SERVIÇOS INICIAIS	40.096,77	2,32%		20,00%	80,00%			
				-	8.019,35	32.077,41	-	-	-
4.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	29.252,62	1,70%			100,00%			
				-	-	29.252,62	-	-	-
4.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	122.257,15	7,08%			20,00%	80,00%		
				-	-	24.451,43	97.805,72	-	-
4.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	71.717,95	4,16%			20,00%	80,00%		
				-	-	14.343,59	57.374,36	-	-
4.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	116.910,26	6,77%		25,00%	25,00%	50,00%		
				-	29.227,56	29.227,56	58.455,13	-	-
4.6	SERVIÇOS AUXILIARES	10.645,23	0,62%					100,00%	
				-	-	-	-	10.645,23	-
4.7	SERVIÇOS FINAIS	7.575,09	0,44%					100,00%	
				-	-	-	-	7.575,09	-
5	LUIS EDUARDO MAGALHÃES (10,00 x 6,00 x 3,00m)								
5.1	SERVIÇOS INICIAIS	65.755,16	3,81%					100,00%	
				-	-	-	-	65.755,16	-
5.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	30.228,43	1,75%					100,00%	
				-	-	-	-	30.228,43	-
5.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	192.978,50	11,18%					25,00%	75,00%
				-	-	-	-	48.244,63	144.733,88
5.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	81.806,17	4,74%					25,00%	75,00%
				-	-	-	-	20.451,54	61.354,63
5.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	231.810,29	13,43%					75,00%	25,00%
				-	-	-	-	173.857,72	57.952,57
5.6	SERVIÇOS AUXILIARES	19.952,22	1,16%						100,00%
				-	-	-	-	-	19.952,22



CONSTRUTORA CONCÓRDIA R A S

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 04 PONTES EM CONCRETO EM GARRAFÃO DO NORTE, SERVIÇOS REMANESCENTES

LOCAL: RUAS CARLOS GOMES (10,00 x 8,60 x 3,00m), FERNANDO GUILHON (10,00 x 6,00 x 3,00m), LUIS EDUARDO MAGALHÃES (10,00 x 6,00 x 3,00m) E GETÚLIO VARGAS (20,00 x 6,00 x 4,00m) Município de Garrafão do Norte/Pará

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	DIAS						
			VALOR / 15 DIAS	15	30	45	60	75	90
5.7	SERVIÇOS FINAIS	8.364,64	0,48%						100,00%
				-	-	-	-	-	8.364,64
13	DESMOBILIZAÇÃO	30.237,14	1,75%						100,00%
				-	-	-	-	-	30.237,14
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 1.725.716,62	100%	260.847,34	179.744,41	392.136,80	213.635,21	356.757,78	322.595,08
% NO PERÍODO				15,12%	10,42%	22,72%	12,38%	20,67%	18,69%
VALOR ACUMULADO				260.847,34	440.591,74	832.728,54	1.046.363,75	1.403.121,53	1.725.716,62
% ACUMULADA				15,12%	25,53%	48,25%	60,63%	81,31%	100,00%