



ENDEREÇO: Rua Rogerio Coutinho - CENTRO

CNPJ: 04.746.754/0001-46

CEP: 68.650-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE

B D I (%)

31,77%

ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO DA OBRA: VILA DO LOURO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 178.801,50	100,00% 178.801,50					
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADA	100,00% 49.486,15	100,00% 49.486,15					
3	DEMOLIÇÃO BLOCO DA COZINHA	100,00%	100,00%					
4	DEMOLIÇÃO E RETIRADA - TELHADO	100,00% 27.959,73	100,00% 27.959,73					
5	REFORMA E AMPLIAÇÃO MURO E	100,00%	100,00%					
6	CONSTRUÇÃO SALA DE AULA (4)	100,00%	25,00%	25,00%	50,00%			
7	CONSTRUÇÃO SECRETARIA	100,00% 120.638,44		50,00% 60.319,22	50,00% 60.319,22			
8	CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO	100,00% 131.640,44			50,00% 65.820,22	50,00% 65.820,22		
9	CONSTRUÇÃO CASA DE FEERAMENTA E ESTRUTURA DE CAIXA DE ÁGUA	100,00% 19.265,01			50,00% 9.632,51	50,00% 9.632,51		
10	INFRAESTRUTURA	100,00% 215.285,03				50,00% 107.642,52	50,00% 107.642,52	
11	MESOESTRUTURA SALAS DE AULA	100,00% 79.590,54				50,00% 39.795,27	50,00% 39.795,27	
12	HIDROSSANITARIO	100,00% 30.388,87				50,00% 15.194,44	50,00% 15.194,44	

13	GINASIO	100,00% 147.392,31				50,00% 73.696,16	50,00% 73.696,16	
14	SUBSTAÇÃO	100,00% 58.321,47						100,00% 58.321,47
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	100,00% 2.136,78						100,00% 2.136,78
16	DIVERSOS	100,00% 124.297,08						100,00% 124.297,08
<b>Porcentagem</b>			<b>26,43%</b>	<b>10,67%</b>	<b>22,19%</b>	<b>17,32%</b>	<b>13,13%</b>	<b>10,26%</b>
<b>Custo</b>			<b>475.679,54</b>	<b>192.107,39</b>	<b>399.348,28</b>	<b>311.781,10</b>	<b>236.328,38</b>	<b>184.755,33</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>26,43%</b>	<b>37,1%</b>	<b>59,29%</b>	<b>76,61%</b>	<b>89,74%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>475.679,53</b>	<b>667.786,92</b>	<b>1.067.135,19</b>	<b>1.378.916,29</b>	<b>1.615.244,67</b>	<b>1.800.000,00</b>