



Obra
Reforma S.C.F.V - Cras - Charles P Moth

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Pará
SEDOP - 02/2024 - Pará

B.D.I.
31,35%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	Reforma parte Posterior	100,00% 102.576,45	66,76% 68.475,48	33,24% 34.100,97
1.1	Serviços Preliminares	100,00% 1.353,84	100,00% 1.353,84	
1.2	Revestimentos de Pisos e Paredes	100,00% 10.309,20	70,00% 7.216,44	30,00% 3.092,76
1.3	Revisão da Cobertura	100,00% 20.229,60	100,00% 20.229,60	
1.4	Forro	100,00% 13.992,00	70,00% 9.794,40	30,00% 4.197,60
1.5	Instalações Elétricas	100,00% 1.870,65		100,00% 1.870,65
1.7	Pintura	100,00% 49.802,00	60,00% 29.881,20	40,00% 19.920,80
1.8	Esquadrias	100,00% 5.019,16		100,00% 5.019,16
2	Reforma Parte Frontal	100,00% 336.273,55	51,45% 173.020,61	48,55% 163.252,94
2.2	Fundação	100,00% 49.164,70	100,00% 49.164,70	
2.3	Estrutura	100,00% 65.755,17	100,00% 65.755,17	
2.4	Alvenaria	100,00% 35.542,24	50,00% 17.771,12	50,00% 17.771,12
2.5	Pavimentação e Revestimentos	100,00% 61.147,15	60,00% 36.688,29	40,00% 24.458,86
2.6	Cobertura	100,00% 12.137,76	30,00% 3.641,33	70,00% 8.496,43
2.7	Forro	100,00% 16.790,40		100,00% 16.790,40
2.8	Instalações Elétricas	100,00% 9.344,70		100,00% 9.344,70
2.9	Instalações Hidrossanitárias	100,00% 16.620,54		100,00% 16.620,54
2.10	Pintura	100,00% 43.072,00		100,00% 43.072,00
2.11	Esquadrias	100,00% 8.072,37		100,00% 8.072,37
2.12	Fachada	100,00% 18.626,52		100,00% 18.626,52
Porcentagem			55,03%	44,97%
Custo			241.496,09	197.353,91
Porcentagem Acumulado			55,03%	100,0%
Custo Acumulado			241.496,08	438.850,00

CHARLES P N DE MONTH & CIA LTDA