

Obra
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC - H DE A - VALOR FINAL

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Pará
SEDOP - 10/2023 - Pará

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 88,37%
Mensalista: 48,18%



Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS |
|------|--|-----------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% | 4,16% | 8,33% | 9,37% | 9,40% | 9,40% | 10,35% |
| | | 516.760.44 | 21.497.23 | 43.046.14 | 48.420.45 | 48.575.48 | 48.575.48 | 53.484.71 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | 93,41% | | | | | |
| | | 336.319.40 | 314.155.95 | | | | | |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 100,00% | 15,00% | 50,00% | 35,00% | | | |
| | | 130.276.13 | 19.541.42 | 65.138.07 | 45.596.65 | | | |
| 4 | FUNDAÇÕES | 100,00% | | 30,00% | 40,00% | 30,00% | | |
| | | 164.062.58 | | 49.218.77 | 65.625.03 | 49.218.77 | | |
| 5 | SUPERESTRUTURA | 100,00% | | | | 20,00% | 40,00% | 40,00% |
| | | 515.722.80 | | | | 103.144.56 | 206.289.12 | 206.289.12 |
| 6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 100,00% | | | | 20,00% | 20,00% | 30,00% |
| | | 402.221.10 | | | | 80.444.22 | 80.444.22 | 120.666.33 |
| 7 | ESQUADRIAS | 100,00% | | | | | | |
| | | 221.077.69 | | | | | | |
| 8 | SISTEMAS DE COBERTURA | 100,00% | | | | | | |
| | | 561.194.19 | | | | | | |
| 9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% | | | 50,00% | | | |
| | | 230.476.41 | | | 115.238.21 | | | |
| 10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 100,00% | | | | | | 30,00% |
| | | 481.571.64 | | | | | | 144.471.49 |
| 11 | SISTEMAS DE PISOS | 100,00% | | | | | | |
| | | 235.536.44 | | | | | | |
| 12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 100,00% | | | | | | |
| | | 157.870.97 | | | | | | |
| 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 100,00% | | | | 10,00% | 15,00% | 20,00% |
| | | 45.355.88 | | | | 4.535.59 | 6.803.38 | 9.071.18 |
| 14 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% | | | | | | |
| | | 47.562.95 | | | | | | |
| 15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 100,00% | | | | | | 10,00% |
| | | 99.893.54 | | | | | | 9.989.35 |
| 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 100,00% | | | | | | |
| | | 89.544.46 | | | | | | |
| 17 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 100,00% | | | | | | 30,00% |
| | | 4.381.48 | | | | | | 1.314.44 |
| 18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 100,00% | | | | | | 10,00% |
| | | 40.281.99 | | | | | | 4.028.20 |
| 19 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V | 100,00% | | 2,00% | 4,00% | 6,00% | 10,00% | 15,00% |
| | | 416.839.27 | | 8.336.79 | 16.673.57 | 25.010.36 | 41.683.93 | 62.525.89 |
| 20 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 100,00% | | | | | | |
| | | 129.977.44 | | | | | | |
| 21 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 100,00% | | | | | | |
| | | 34.110.70 | | | | | | |
| 22 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 100,00% | | | | | | |
| | | 5.206.80 | | | | | | |
| 23 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 100,00% | | 15,00% | 10,00% | | | |
| | | 72.293.76 | | 10.844.06 | 7.229.38 | | | |
| 24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% | | | | | | |
| | | 109.712.13 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 25 | PEQUENAS OBRAS | 100,00% | | | | | | | |
| | | 27.204.60 | | | | | | | |
| 26 | ACESSIBILIDADE | 100,00% | | | | | | | |
| | | 16.310.41 | | | | | | | |
| 27 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% | | | | | | | |
| | | 28.334.80 | | | | | | | |
| Porcentagem | | | 6,94% | 3,45% | 5,84% | 6,07% | 7,5% | 11,95% | |
| Custo | | | 355.194,61 | 176.583,83 | 298.783,28 | 310.928,98 | 383.796,13 | 611.840,71 | |
| Porcentagem Acumulado | | | 6,94% | 10,39% | 16,22% | 22,29% | 29,79% | 41,74% | |
| Custo Acumulado | | | 355.194,60 | 531.778,43 | 830.561,72 | 1.141.490,70 | 1.525.286,83 | 2.137.127,54 | |

H DE A MENDONÇA COMERCIO E SERVIÇOS – ME
CNPJ: 17.539.314/0001-60

| 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS |
|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 9,40% | 9,40% | 9,37% | 8,33% | 8,33% | 4,16% |
| 48.575.48 | 48.575.48 | 48.420.45 | 43.046.14 | 43.046.14 | 21.497.23 |
| | | | | | 6,59% |
| | | | | | 22.163.45 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 30,00% | | | | | |
| 120.666.33 | | | | | |
| | | 20,00% | 40,00% | 40,00% | |
| | | 44.215.54 | 88.431.08 | 88.431.08 | |
| 10,00% | 20,00% | 30,00% | 40,00% | | |
| 56.119.42 | 112.238.84 | 168.358.26 | 224.477.68 | | |
| | | 30,00% | | 20,00% | |
| | | 69.142.92 | | 46.095.28 | |
| 40,00% | 30,00% | | | | |
| 192.628.66 | 144.471.49 | | | | |
| | 20,00% | 30,00% | 30,00% | 20,00% | |
| | 47.107.29 | 70.660.93 | 70.660.93 | 47.107.29 | |
| | | 20,00% | 40,00% | 35,00% | 5,00% |
| | | 31.574.19 | 63.148.39 | 55.254.84 | 7.893.55 |
| 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 5,00% |
| 4.535.59 | 4.535.59 | 4.535.59 | 4.535.59 | 4.535.59 | 2.267.79 |
| | | 50,00% | 30,00% | 20,00% | |
| | | 23.781.48 | 14.268.89 | 9.512.59 | |
| 20,00% | 20,00% | 20,00% | 15,00% | 10,00% | 5,00% |
| 19.978.71 | 19.978.71 | 19.978.71 | 14.984.03 | 9.989.35 | 4.994.68 |
| | | | | 40,00% | 60,00% |
| | | | | 35.817.78 | 53.726.68 |
| 30,00% | 20,00% | 20,00% | | | |
| 1.314.44 | 876.30 | 876.30 | | | |
| 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% |
| 6.042.30 | 6.042.30 | 6.042.30 | 6.042.30 | 6.042.30 | 6.042.30 |
| 20,00% | 20,00% | 15,00% | 4,00% | 2,00% | 2,00% |
| 83.367.85 | 83.367.85 | 62.525.89 | 16.673.57 | 8.336.79 | 8.336.79 |
| | | | | 50,00% | 50,00% |
| | | | | 64.988.72 | 64.988.72 |
| 20,00% | 30,00% | 30,00% | 20,00% | | |
| 6.822.14 | 10.233.21 | 10.233.21 | 6.822.14 | | |
| | | | | | 100,00% |
| | | | | | 5.206.80 |
| 30,00% | 20,00% | 15,00% | 10,00% | | |
| 21.688,13 | 14.458,75 | 10.844,06 | 7.229,38 | | |
| | | 40,00% | 30,00% | 25,00% | 5,00% |
| | | 43.884.85 | 32.913.64 | 27.428.03 | 5.485.61 |

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 40,00% | 60,00% |
| | | | | 10.881,84 | 16.322,76 |
| | | | 25,00% | 25,00% | 50,00% |
| | | | 4.077,60 | 4.077,60 | 8.155,21 |
| | | | | | 100,00% |
| | | | | | 28.334,80 |
| 10,97% | 9,61% | 12,01% | 11,67% | 9,01% | 4,99% |
| 561.739,05 | 491.885,81 | 615.074,68 | 597.311,35 | 461.545,23 | 255.416,35 |
| 52,71% | 62,32% | 74,33% | 86,0% | 95,01% | 100,0% |
| 2.698.866,58 | 3.190.752,39 | 3.805.827,07 | 4.403.138,42 | 4.864.683,64 | 5.120.100,00 |