



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte  
 == CNPJ: 22.980.940/0001-27 ==



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 04 PONTES EM CONCRETO EM GARRAFÃO DO NORTE, NAS RUAS: CARLOS GOMES (10,00 x 8,60 x 3,00m), FERNANDO GUILHON (10,00 x 6,00 x 3,00m), LUIS EDUARDO MAGALHÃES (10,00 x 6,00 x 3,00m) E GETÚLIO VARGAS (20,00 x 6,00 x 4,00m)

LOCAL: MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE - PA/124 (ÁREA URBANA)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	1	M	2	É	S
1	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 166.708,53	7,68%					
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	166.708,53	7,68%	100,00%				
				166.708,53	-	-	-	-
2	CARLOS GOMES (10,00 x 8,60 x 3,00m),	R\$ 536.290,49	24,70%					
2.1	SERVIÇOS INICIAIS	44.272,12	2,04%	100,00%				
				44.272,12	-	-	-	-
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	31.759,43	1,46%	22,98%	77,02%			
				7.298,15	24.461,28	-	-	-
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	189.917,08	8,75%		100,00%			
				-	189.917,08	-	-	-
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	88.076,94	4,06%			100,00%		
				-	-	88.076,94	-	-
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	163.952,12	7,55%			100,00%		
				-	-	163.952,12	-	-
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES	10.698,72	0,49%				57%	43%
				-	-	6.151,42	4.547,30	-
2.7	SERVIÇOS FINAIS	7.614,08	0,35%					100%
				-	-	-	7.614,08	-
3	FERNANDO GUILHON (10,00 x 6,00 x 3,00m)	R\$ 402.950,16	18,56%					
3.1	SERVIÇOS INICIAIS	40.298,26	1,86%		61,95%	12,68%	25,37%	
				-	24.963,16	5.111,70	10.223,40	
3.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	29.414,91	1,35%		16,99%	83,01%		
				-	4.997,08	24.417,83	-	-
3.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	122.871,51	5,66%			100,00%		
				-	-	122.871,51	-	-
3.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	74.551,25	3,43%				100,00%	
				-	-	-	74.551,25	-
3.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	117.501,43	5,41%				100,00%	
				-	-	-	117.501,43	-
3.6	SERVIÇOS AUXILIARES	10.698,72	0,49%					57%
				-	-	-	6.151,42	4.547,30
3.7	SERVIÇOS FINAIS	7.614,08	0,35%					100%
				-	-	-	-	7.614,08



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte  
 == CNPJ: 22.980.940/0001-27 ==



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 04 PONTES EM CONCRETO EM GARRAFÃO DO NORTE, NAS RUAS: CARLOS GOMES (10,00 x 8,60 x 3,00m), FERNANDO GUILHON (10,00 x 6,00 x 3,00m), LUIS EDUARDO MAGALHÃES (10,00 x 6,00 x 3,00m) E GETÚLIO VARGAS (20,00 x 6,00 x 4,00m)

LOCAL: MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE - PA/124 (ÁREA URBANA)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			M E S						
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	1	2	3	4	5	
<b>4</b>	<b>LUIS EDUARDO MAGALHÃES (10,00 x 6,00 x 3,00m)</b>	<b>R\$ 400.457,63</b>	<b>18,45%</b>						
4.1	SERVIÇOS INICIAIS	40.298,26	1,86%			61,95%	12,68%	25,37%	
				-	-	24.963,16	5.111,70	10.223,40	
4.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	29.395,28	1,35%			17,03%	82,97%		
				-	-	5.004,61	24.390,67	-	
4.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	122.871,51	5,66%				100,00%		
				-	-	-	122.871,51	-	
4.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	72.078,35	3,32%					100,00%	
				-	-	-	-	72.078,35	
4.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	117.501,43	5,41%					100,00%	
				-	-	-	-	117.501,43	
4.6	SERVIÇOS AUXILIARES	10.698,72	0,49%					100,00%	
				-	-	-	-	10.698,72	
4.7	SERVIÇOS FINAIS	7.614,08	0,35%					100,00%	
				-	-	-	-	7.614,08	
<b>5</b>	<b>GETÚLIO VARGAS (20,00 x 6,00 x 4,00m),</b>	<b>R\$ 634.059,09</b>	<b>29,21%</b>						
5.1	SERVIÇOS INICIAIS	66.085,58	3,04%	53,59%	15,47%	15,47%	15,47%		
				35.415,38	10.223,40	10.223,40	10.223,40	-	
5.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	30.376,32	1,40%	19,70%	80,30%				
				5.985,65	24.390,67	-	-	-	
5.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	193.948,24	8,93%		100,00%				
				-	193.948,24	-	-	-	
5.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	82.217,26	3,79%			100,00%			
				-	-	82.217,26	-	-	
5.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	232.971,49	10,73%			100,00%			
				-	-	232.971,49	-	-	
5.6	SERVIÇOS AUXILIARES	20.052,48	0,92%			31,22%	68,78%		
				-	-	6.260,44	13.792,04	-	
5.7	SERVIÇOS FINAIS	8.407,72	0,39%					100,00%	
				-	-	-	-	8.407,72	
<b>7</b>	<b>DESMOBILIZAÇÃO</b>	<b>R\$ 30.389,09</b>	<b>1,40%</b>						
7.1	DESMOBILIZAÇÃO	30.389,09	1,40%					100,00%	
				-	-	-	-	30.389,09	
<b>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO</b>		<b>R\$ 2.170.854,99</b>	<b>100,00%</b>	259.679,83	472.900,91	772.221,88	396.978,20	269.074,17	
				% NO PERÍODO	11,96%	21,78%	35,57%	18,29%	12,39%
				VALOR ACUMULADO	259.679,83	732.580,74	1.504.802,62	1.901.780,82	2.170.854,99
				% ACUMULADA	11,96%	33,75%	69,32%	87,61%	100,00%